

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

OBRA - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

LOCAL - Avenida Doutor Ito João Snel, nº 870, Bairro Centro, IMIGRANTE/RS.

Item.	Discriminação	Valor Orçado	Mês - 01	Mês - 02	Mês - 03	Mês - 03	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.788,43	3.788,43				3.788,43
2	FUNDAÇÕES	27.329,24	27.329,24				27.329,24
3	SUPERESTRUTURA	15.323,65	15.323,65				15.323,65
4	ALVENARIAS	44.199,50	44.199,50				44.199,50
5	REVESTIMENTOS-ALVENARIAS	31.792,72		31.792,72			31.792,72
6	PAVIMENTAÇÃO	57.090,67		28.545,34	28.545,34		57.090,67
7	ESQUADRIAS	30.918,22			30.918,22		30.918,22
8	LAJE	50.291,18		50.291,18			50.291,18
9	COBERTURA	50.866,65		50.866,65			50.866,65
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	45.805,24	45.805,24				45.805,24
11	PINTURA	18.287,39			18.287,39		18.287,39
12	LOUÇAS E METAIS	6.421,36			6.421,36		6.421,36
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.066,02			10.066,02		10.066,02
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.045,81			2.045,81		2.045,81
15	ESTRUTURA PARA GARAGEM	92.496,15				92.496,15	92.496,15
16	COMPLEMENTAÇÃO	1.069,71				1.069,71	1.069,71
	<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>487.791,94</b>	136.446,06	161.495,89	96.284,14	93.565,86	487.791,94

---

Felipe Jacobs Pocebon  
Eng. Civil CREA/RS 222.451

---

Germano Stevens  
Prefeito Municipal de Imigrante/RS